Informe Servicio Técnico		
Cliente: HENRIQUEZ HNOS	Fecha: 29-11-2024	Contacto: Romeo Silva
Modelo Máquina		
Técnico(s): Pablo Romero/Rene Rodriguez/Jaime Bustos	Asunto: Mantención Monoblock 5005A	

Resumen 1: Se realiza mantenimiento preventivo a Monoblock adquirido por el cliente basándonos en lo siguientes puntos:

LLENADORA:

1- Desarme de 24 válvulas de llenado para remplazo de kit de oring.

RINSER:

1- Desarme de 20 pinzas rinser para remplazo de resortes .

2- Desarme de vasos inyección de agua/aire para remplazo de pistones y oring y ruedas de inyección.

3- Desarme cremalleras para remplazado de ruedas para apertura y cierre de estas.

4- Cambio de levas de activación inyección agua/aire.

5- Remplazo de manguera descarga agua vasos de inyección

Fotos

Warning /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Image not found or type unknown

Warning /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php221

Resumen 2: DESAIREACION:

1- Remplazo de ruedas - perno y golillas inoxidable alza botellas

2- levas activación inyección gas y vacío.

3- Remplazo de resortes-oring- buje de pistoncitos .

INYECCION DE GAS

1- Rueda -perno ruedas golillas inoxidable- perno bronce guia alza botella.

2- Varilla y punta de inyector gas.

3- Leva activación inyección de gas.

4- Remplazo resortes-oring-y pistoncitos.

Fotos

Warning /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php264

Warning /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php264

Resumen 3: TRANSMISION MECANICA:

1- Remplazo de rodamientos estrellas de ingreso y salida estaciones de trabajo.

2- Remplazo de rodamientos engranajes intermedios.

3- Remplazo de sellos eje estrellas.

4- Desbloqueo de base subida y bajada estación Llenado.

Fotos

Warning /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php309

Warning /home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php309

Resumen 4: OTROS TRABAJOS REALIZADOS:

1- Fijación de electroválvulas ingreso de agua/aire rinser

2- Fijación bomba vacío a base maquina.

3- Fijación de reguladores de aire para tapadora.

4 - Revisión y orden cableado tablero principal de operación.

5- Instalación de enchufe trifásico bomba alimentación vino.

Fotos

Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php355

Warning
/home/ladoecom/
reporteria/formula

Warning
/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php355

Resumen 6: OBSERVACION:

Luego de todos estos trabajos realizados el equipo queda operativo , se realizan pruebas de funcionamiento mecánico en vacío , ya que aun por temas de trabajos en la zona de posicionamiento del equipo debemos esperar al termino de estos trabajos para iniciar la instalación , puesrta en marcha y capacitación.

Este equipo es entregado al cliente en conformidad a lo establecido con respecto a su mantenimiento y pruebas mecánicas.

Fotos

Warning: file_get_contents(uploads/674a0a1032101.png): Failed to open stream: No such file or directory in **/home/ladoecom/public_html/skrin.cl/app-reporteria/formulario_visita_pdf.php** on line **646**



Firma Cliente

Saluda atentamente

Equipo de Servicio Técnico